



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

เทศบาลตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโพธิสารช่วงถนนกมลาพิทักษ์ – ข้างอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนในเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลกมลาไสย	481,400	473,000	8,400	✓			1 มี.ค.65 – 19 ม.ค. 66	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างขยายผิว ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าหนองสระบัว (สองข้าง) ช่วงทางหลวงหมายเลข 214 – ถนนรอบหนองสระบัว ชุมชนสระบัว หมู่ที่ 5 ตำบลกมลาไสย	255,300	255,000	300	✓			11 ม.ค. 65 – 28 ม.ค. 66	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการก่อสร้างขยายผิว ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสระบัวพัฒนา (สองข้าง) ช่วงต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม - ทางไปบ้านดอนยูง ชุมชนสระบัว หมู่ที่ 5 ตำบลกมลาไสย	472,400	472,000	400	✓			22 พ.ย.65 - 9 ธ.ค. 66	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีจันทร์ (สองข้าง) ชุมชนสระบัว หมู่ที่ 5 ตำบลกมลาไสย	273,700	273,000	700	✓			11 ม.ค.66 - 28 ก.พ. 66	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยหลักบ้าน 1 (ข้างบ้านผู้ใหญ่ณรงค์) ชุมชนโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลหลักเมือง	112,800	112,800	0	✓			14 พ.ย.65 - 17 ม.ค. 66	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาร่วมใจ ช่วงต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - คลองสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ชุมชนน้ำจั้น หมู่ที่ 7 ตำบลกมลาไสย	30,700	30,700	0	✓			12 ก.พ.66 - 19 มี.ค. 67	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเรียบ คลองชลประทาน ด้านทิศตะวันตกของถนนทางหลวงหมายเลข 214 ช่วงต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ชุมชนสระบัว หมู่ที่ 5 ตำบลกมลาไสย	496,100	496,000	100	✓			11 ม.ค.66 - 7 ก.พ. 67	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหลังโรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง ช่วงถนนสุขเกษม - ถนนประชาอุทิศ ชุมชนน้ำจั้น หมู่ที่ 7 ตำบลกมลาไสย	101,000	101,000	0	✓			6 พ.ย.66 - 20 พ.ย. 66	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศาลากลางบ้าน ช่วงทางหลวงหมายเลข 214 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ชุมชนฟากปาว หมู่ที่ 14 ตำบลกมลาไสย	246,700	246,000	700	✓			3 ก.พ. 66 - 30 ก.พ. 66	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปพื้นที่ การเกษตรช่วงถนนเทพนิมิตร - สุดเขตเทศบาลตำบล กมลาไสย ชุมชนฟากปาว หมู่ที่ 14 ตำบลกมลาไสย	340,900	340,000	900	✓			6 ต.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้าง บ้านพักที่ดิน ชุมชนวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลกมลาไสย	251,600	251,600	0	✓			25 ส.ค. 66 - 16 ต.ค. 66	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยตาหนู ชุมชนในเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลหลักเมือง	89,400	0	89,400		✓		12 มี.ค. 67 เม.ย. 67	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยนางทิพย์วรรณ ชุมชนเมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลกมลาไสย	175,600	0	175,600		✓		25 มี.ค. 67 เม.ย. 67	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยนางไพรวลัย ชุมชนเมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลกมลาไสย	263,900	263,900	0	✓			14 พ.ย. 66 – 15 ม.ค. 67	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยรำไพ ชุมชนเมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลกมลาไสย	209,700	209,700	0	✓			14 พ.ย. 66 – 15 ม.ค. 67	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
16	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคันคู กุดไม้ตาย (ทิศใต้) ช่วงทางหลวงหมายเลข 214 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ชุมชนฟากป่าว หมู่ที่ 14 ตำบลกมลาไสย	105,500	105,000	500	✓			16 ก.พ. 66 5 เม.ย. 66	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนน รอบบ้าน ช่วงทางหลวงหมายเลข 2367- ทางไปบ้านดอนยุง ชุมชนน้ำจั้น หมู่ที่ 7 ตำบลกมลาไสย	459,800	459,000	800	✓			16 ก.พ. 66 5 เม.ย. 66	กองช่าง	
18	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยคุณแม่สมยงค์ ไสยประกรณ์ ชุมชนกุดกว้าง - หนองโก หมู่ที่ 3 ตำบลหลักเมือง	68,400	68,400	0	✓			6 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66	กองช่าง	
19	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ข้างบ้านคุณสุบรรณ ต่อจากระบบระบายน้ำเดิม - แม่น้ำป่าว ชุมชนน้ำจั้น หมู่ที่ 7 ตำบลกมลาไสย	87,000	87,000	0	✓			12 ก.พ. 67 - 19 มี.ค. 67	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
20	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุข ชุมชนน้ำจั้น หมู่ที่ 7 ตำบลกมลาไสย	484,900	0	484,900		✓		25 มี.ค. 67 - เม.ย. 67	กองช่าง	
21	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโนนสว่างสามัคคี (ทิศเหนือ) ชุมชนโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลหลักเมือง	252,600	252,600	0	✓			12 ก.พ. 67- 22 มี.ค. 67	กองช่าง	
22	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กซอย ข้างร้านสูงเฮือง (สองข้าง) ชุมชนในเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลกมลาไสย	177,900	177,900	0	✓			14 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67	กองช่าง	
23	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กถนนกมรัตน์ โสภณ(ทิศตะวันออก) ชุมชนกุดกว้าง - หนองโก หมู่ที่ 3 ตำบลหลักเมือง	476,300	476,300	0	✓			27 พ.ย. 66 - 19 ก.พ. 67	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
24	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเจริญราษฎร์ (ทิศตะวันตก) ชุมชนโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลหลักเมือง	484,900	484,900	0	✓			6 มี.ค. 66 – 19 มี.ค. 67	กองช่าง	
25	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทพนิมิต (ทิศใต้) ชุมชนปากปาว หมู่ที่ 14 ตำบลกมลาไสย	246,600	246,600	0	✓			6 มี.ค. 67 – 19 มี.ค. 67	กองช่าง	
26	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญ ราษฎร์ (ทิศตะวันตก) ชุมชนโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลหลักเมือง	341,600	341,600	0	✓			27 พ.ย. 66 – 9 ก.พ. 67	กองช่าง	
27	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทพนิมิต (ทิศใต้) ชุมชนปากปาว หมู่ที่ 14 ตำบลกมลาไสย	432,600	432,600	0	✓			27 พ.ย. 66 – 19 มี.ค. 67	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
28	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนบริหารชนบท ด้านทิศเหนือ ช่วงต่อจากระบบ ระบายน้ำเดิม - ถนนมิตรสัมพันธ์ 2 ชุมชนปากน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลกมลาไสย	442,600	484,900	0	✓			27 พ.ย. 66 -29 ม.ค. 67	กองช่าง	
29	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนประชาสุขสันต์ 3 ด้านทิศตะวันตก ช่วงถนนบริหาร ชนบท-ถนนเกิดแก้ว ชุมชนปากน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบล กมลาไสย	426,900	0	426,900		✓		25 มี.ค. 66 -เม.ย. 67	กองช่าง	
30	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสวนโคก - คุ่มใต้ (ทิศใต้) ช่วงต่อจากระบบเดิม - ถนนศรีบุญเรือง ชุมชนคุ่มใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลหลักเมือง	320,700	320,700	0	✓			27 พ.ย. 66 6 ก.พ. 67	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
31	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ทางลงแม่น้ำป่าว ช่วงหลังศาลากลางบ้านถึง ลำน้ำป่าว ชุมชนในเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลกมลาไสย พร้อมกำจัดวัชพืช หนองกุดกว้าง ชุมชนกุดกว้าง - หนองโก หมู่ที่ 3 ตำบลหลักเมือง	139,000	0	139,000		✓		25 มี.ค.67 – เม.ย. 67	กองช่าง	
32	โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล กมลาไสย	100,000	0	100,000			✓	1 ต.ค. 66 – เม.ย. 67	กองช่าง	กั้นเงิน
33	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็กทิศเหนือ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบล กมลาไสย ชุมชนกุดกว้าง - หนองโก หมู่ที่ 3 ตำบลหลักเมือง	191,200	0	191,200	✓			25 ส.ค. 66 13 ก.ย.66	กองช่าง	
	รวมจำนวน 33 โครงการ	9,058,700	2,779,000	6,279,900						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์	300,000	41,290.65	258,709.35	✓			1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66	กองช่าง	
	รวม 1 โครงการ	300,000	41,290.65	258,709.35						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	130,000	130,000	0	✓			13 ม.ค.2566	กองการศึกษา	
2	โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ดีเด่น	40,000	36,000	4,000	✓			10 พ.ค. 66	กองการศึกษา	
3	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา	200,000	190,000	10,000	✓			12 ก.ย. 66	กองการศึกษา	
4	โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ดีเด่น	50,000	44,500	500	✓			8 มิ.ย. 66	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย 1.เงินสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 3.เงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย 4.อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รายหัว)	1,650,000	1,650,000	0	✓			1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,400,000	1,400,000	0	✓			1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา	
7	อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	3,150,000	3,150,000	0	✓			18 พ.ค .66	กองการศึกษา	
	รวม 7 โครงการ	6,620,000	6,605,500	14,500						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน	90,000	79,000	11,000	✓			23 ก.พ. 66	กองสาธารณสุขฯ	
2	โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย	65,000	63,000	2,000	✓			24 ส.ค. 66	กองสาธารณสุขฯ	
3	โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร	50,000	43,500	6,500	✓			30 พ.ค. 66	กองสาธารณสุขฯ	
4	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000	239,000	1,000	✓			21 มิ.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ	
	รวม 4 โครงการ	445,000	424,500	20,500						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมา ยเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	400,000	380,000	20,000	✓			19-21 มิ.ย. 66	กองสวัสดิการ สังคม	
2	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	200,000	170,000	30,000	✓			1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	กองสวัสดิการ สังคม	
3	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล ตำบลกมลาไสย	20,000	20,000	0	✓			21 เม.ย. 66	กองสวัสดิการ สังคม	
	รวม 4 โครงการ	445,000	424,500	20,500						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะ เวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุ วิทยาลัย วิทยหวน เทศบาล	50,000	46,000	4,000	✓			8 ก.พ. 66	กองสวัสดิการสังคม	
2	โครงการเทศบาลพบประชาชน	70,000	69,000	1,000	✓			24-27 ม.ค. 66	กองสวัสดิการสังคม	
3	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ผู้นำชุมชนและ อสม.	1,000,000	990,000	1,000	✓			9 ก.พ. 66	กองสวัสดิการสังคม	
4	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพ	300,000 (+100,000)	370,000	30,000	✓			12-14 ก.ค.66	กองสวัสดิการสังคม	โอนเพิ่ม
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ เรื่องการดูแลสุขภาพโดยรวม	100,000	89,900	100	✓			26 เม.ย. 66	กองสวัสดิการสังคม	
6	โครงการจัดงานวันแม่ (ประกวดคุณแม่สุขภาพดี)	70,000	69,700	300	✓			12 ส.ค. 66	กองสวัสดิการสังคม	
	รวม 6 โครงการ	4390,000	4,353600	36,400						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะ เวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	100,000 (+50,000)	149,000	1,000	✓			5-6 ก.ค.66	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม
	รวม 1 โครงการ	150,000	149,000	1,000						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.5 แผนงานกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะ เวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,048,000	15,005,000	43,000	✓			1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	กองสวัสดิการ	
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,440,000	4,440,000	0	✓			1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	กองสวัสดิการ	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000	90,000	0	✓			1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	กองสวัสดิการ	
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลกมลาไสย	150,000	143,000	7,000	✓			4 ม.ค.66- 30 ก.ย. 66	กอง สาธารณสุข	
	รวม 4 โครงการ	19,728,000	19,678,000	50,000						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนของสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะ เวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000	15,000	0	✓			4 มี.ค. 66	สำนักปลัด	
2	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดตามแผนยุทธการฟ้าแดด สงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์	20,000	20,000	0	✓			4 มี.ค. 66	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	35,000	35,00	0						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนของสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	15,000	15,000	0	✓			ธ.ค.65-มค. 66 และ เม.ย. 67	สำนัก ปลัด	
	รวม 1 โครงการ	15,000	15,000	0						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะ เวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี	500,000	500,000	0	✓			21 - 25 ก.ย. 66	กอง การศึกษา	
	รวม 1 โครงการ	500,000	500,000	0						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะ เวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	40,000	39,500	500	✓			17 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
2	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพื่ออนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่	20,000	0	20,000			✓	1 ต.ค.65- 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
3	โครงการคืนชีวิตให้ลำต้นน้ำ	10,000	10,000	0	✓			21 เม.ย.66	กอง สาธารณสุขฯ	
4	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	10,000	10,000	0	✓			29 มิ.ย. 66	กอง สาธารณสุขฯ	
	รวม 4 โครงการ	80,000	59,500	20,500						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะ เวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	10,000	10,000	0	✓			1 ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
2	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ จักรี	200,000	195,000	5,000	✓			1 ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	210,000	205,000	5,000						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะ เวลาดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานวันพระราชทานธงไตรรงค์	50,000	50,000	0	✓			15 ก.พ.66	กองการศึกษา	
2	โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง	70,000	68,000	2,000	✓			17 มี.ย.66	กองการศึกษา	
3	โครงการประเพณีกฐินสามัคคี	15,000	15,000	0	✓			1 – 29 พ.ย. 66	กองการศึกษา	
4	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	10,000	9,000	1,000	✓			1 ม.ค.66	กองการศึกษา	
5	โครงการประเพณีลอยกระทง	100,000	97,000	3,000	✓			27 พ.ย.66	กองการศึกษา	
6	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	150,000	149,000	1,000	✓			12 เม.ย.66	กองการศึกษา	
7	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	150,000	140,000	10,000	✓			1 ส.ค.66	กองการศึกษา	
8	โครงการส่งเสริมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น	50,000	46,000	4,000	✓			1 ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา	
9	โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน มาฆบูชา	50,000	50,000	0	✓			3 มี.ค.66	กองการศึกษา	
	รวม 9 โครงการ	645,000	624,000	21,000						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ อปท.ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะ เวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานวันเทศบาล	50,000	50,000	0	✓			24 เม.ย. 66	สำนักปลัด	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบล กมลาไสย	500,000	390,000	110,000	✓			31 ม.ค. 66- 3 ก.พ 66	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม “โตไปไม่โกง”	10,000	10,000	0	✓			28 เม.ย. 66	สำนักปลัด	
4	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	15,000	14,000	1,000	✓			19 ส.ค. 66	สำนักปลัด	
5	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารงาน สถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ในเขตอำเภอ กมลาไสย	20,000	20,000	0	✓			10 ม.ค. 66	สำนักปลัด	
	รวม 5 โครงการ	595,000	484,000	111,000						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ 7 ด้านบริหารจัดการ อปท.ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

1.2 แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะ เวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าเช่าที่พัสดุ	42,000	42,000	0	✓			1 ต.ค.65 – 30ก.ย. 66	กองคลัง	
2	ค่าปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	200,000	199,000	1,000	✓			1 ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	กองคลัง	
3	ค่าประกันภัยอาคารและอาคารอื่นที่เข้าข่ายทำประกันภัย	80,000	80,000	0	✓			26 ต.ค. 65	กองคลัง	
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง	70,000	59,000	1,000	✓			1 ก.พ.66– 30 เม.ย. 66	กองคลัง	
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง	80,000	78,000	2,000	✓			6 มี.ย.66– 21 ก.ค. 66	กองคลัง	
	รวม 5 โครงการ	472,000	468,000	4,000						

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งรวมทั้งสิ้น 89 โครงการ พบว่ามีการดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน แต่ยังมีบางโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องด้วยบางโครงการ/กิจกรรม ต้องรอการจัดสรรอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

1. เห็นควรให้แต่ละสำนัก/กองงานต่างที่รับผิดชอบให้ดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไว้
2. ให้ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระยะเวลาที่แผนดำเนินงานกำหนด เพื่องานจะไม่ได้กระจุก ณ เดือนใดเดือนหนึ่ง